

专项债券项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	长春市双阳职业教育中心异地新建项目				项目类型	中等职业教育		
主管部门	长春市双阳区教育局				实施单位	长春市双阳职业教育中心		
项目资金 (万元)	投资规模		投资规模		全年执行数	分值	执行率	得分
	项目总概算		43289.71	22062.93	22062.93	10	100%	10
	其中：新增专项债券规模		33000.00	13000.00	13000.00	5	100%	5
	其中：项目资本金							
	项目单位自有资金投资		10289.71	9062.93	9062.93	5	100%	5
	其中：项目资本金		10289.71	9062.93	9062.93	5	100%	5
项目单位融资资金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程完成率	完成2023年施工计划的100%	100%	5	5	
			项目专项债券资金用于项目建设的比例	2023年申报的专项债券资金100%用于本项目的建设	100%	5	5	
			项目资本金用于本项目建设的比例	2023年计划使用的项目资本金100%用于本项目的建设	100%	5	5	
		质量指标	已完工程质量合格率	100%	100%	5	5	
			建设质量标准合格率	100%	100%	5	5	
			竣工验收(含功能性验收)通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	开工及时率	100%	100%	5	5	
			竣工及时率	100%	100%	5	5	
			建筑工程费成本控制偏差率	≤10%	≤10%	5	5	
			设备工程费成本控制偏差率	≤10%	≤10%	5	5	
	成本指标	安装工程费成本控制偏差率	≤10%	≤10%	5	5		
		工程建设其它费成本控制偏差率	≤10%	≤10%	5	5		
		预备费是否用于工程建设	否	否	3	3		
	经济效益指标	施工单位税费缴纳	施工单位足额缴纳税费	施工单位足额缴纳税费	2	2		
		建设单位税费缴纳	建设单位足额缴纳税费	建设单位足额缴纳税费	3	3		
	社会效益指标	带动就业(人)	≥30	≥100	3	3		
		群体性事件、重大诉讼等,或相关媒体负面报道	未发生群体性事件、重大诉讼、媒体负面报道	未发生群体性事件、重大诉讼、媒体负面报道	3	3		
	生态效益指标	收到环保部门处罚及通报批评数量	0	0	3	3		
		满足节能相关标准	满足《公共建筑节能设计标准》DB22/JT149-2016及《吉林省居住建筑节能设计标准(节能75%)》DB22/T5034-2019	满足《公共建筑节能设计标准》DB22/JT149-2016及《吉林省居住建筑节能设计标准(节能75%)》DB22/T5034-2019	3	3		
可持续影响指标	资金可持续性	项目竣工后,项目资金满足项目运营所需的各项费用	项目竣工后,项目资金满足项目运营所需的各项费用	2	0	项目还在建设中,无法考核本项目的长期效益,将加快建设进度,待项目完工后再对本指标		
	潜在风险与沟通协调机制	对项目运营期的潜在风险有应急预案,并建立沟通协调机制	对项目运营期的潜在风险有应急预案,并建立沟通协调机制	2	2			
满意度指标	利益相关方满意度	政府相关部门满意度	≥90%	≥90%	3	3		
		社会公众满意度	≥90%	≥90%	3	3		
总分						100	98	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 顺利开工建设,安全无事故。 目标2: 按照计划完成施工任务,意见书完毕的工程一次性竣工验收合格。 目标3: 满足进度、安全、成本等相关要求,确保整个项目顺利推进。				目标1: 顺利开工建设,安全无事故,完成率100% 目标2: 按照计划完成施工任务,意见书完毕的工程一次性竣工验收合格,完成率100%。 目标3: 满足进度、安全、成本等相关要求,确保整个项目顺利推进,完成率100%。 总体完成指标: 全年执行率得分和各项指标得分汇总得分: 98			

注: 1. “偏差原因分析及改进措施”列文字数过多,可形成附件材料后。